

Processo N° 977/23

Fls. N° 69

Rubrica

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Item	Descrição	Valor (R\$)	BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 27/07/2023		
			EXECUTADO (%)	VALOR MEDIDO	SALDO
1.	ROTULA NA INTERSEÇÃO NA RUA SALUSTIANO MARTY E RUA QUARAI EM FRENTE A ADUANA				
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.119,09	100,00%	R\$ 1.119,09	R\$ -
1.2.	CONCRETO	6.568,51	100,00%	R\$ 6.568,51	R\$ -
1.3.	BASE METÁLICA PARA MASTRO	599,25	0,00%	R\$ -	R\$ 599,25
1.4.	MASTRO EM AÇO GALVANIZADO	3.140,82	0,00%	R\$ -	R\$ 3.140,82
1.5.	ILUMINAÇÃO	3.674,72	30,00%	R\$ 1.102,42	R\$ 2.572,30
1.6.	PINTURA	763,76	0,00%	R\$ -	R\$ 763,76
TOTAL		15.866,15	55,40%	R\$ 8.790,02	R\$ 7.076,13
			*	R\$ 8.790,02	R\$ 7.076,13
			PERÍODO EXEC:		01/07/2023
			EVOLUÇÃO FINANCEIRA PERÍODO		R\$ 8.790,02
			EVOLUÇÃO FINANCEIRA ACUMUL		R\$ 8.790,02

PAGO EM
31/07/23
TESOURARIA